

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地铁 7 号线常码头站点周边房屋立面整治								
主管部门		区住房保障和房屋管理局			实施单位		区住房保障和房屋管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率			
		年度资金总额		459.76	459.76		100%			
		其中：上级转移支付资金		459.76	459.76		100%			
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提升地铁 7 号线常码头站点周边房屋整体形象，美化城区风貌，改善居民居住环境，重点整治房屋 5 栋，3 栋外墙清洗，整治面积 19387 平方米				提升地铁 7 号线常码头站点周边房屋整体形象，美化城区风貌，改善居民居住环境，重点整治房屋 5 栋，3 栋外墙清洗，整治面积 19387 平方米					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：重点整治区域（发展三村 4、5、6、14 栋、井南社区住宅）		5	5	10	10		
			指标 2：一般整治区域（党员服务中心、常虹置业、东宏大楼）		3	3	10	10		
		质量指标	指标 1：工程达到相关验收规范、标准、规程及规章		达标	达标	10	10		
			指标 2：提升地铁 7 号线常码头站点周边房屋整体形象，美化城区风貌，改善居民居住环境		达标	达标	10	10		
		时效指标	指标 1：按照合同规定的建设期完工（2018 年 10 月 13 日开工至 2018 年 12 月 15 日完工）		达标	达标	10	10		
		成本指标	指标 1：施工费 432.85 万元、监理费 14.58 万元、跟踪审计费 7.8 万元、清单控制价编制费 4.53 万元		459.76	459.76	10	10		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：/		/	/			
			社会效益指标	指标 1：为提升地铁 7 号线常码头站点周边房屋整体形象，美化城区风貌，改善居民居住环境		达标	达标	10	10	
	生态效益指标		指标 1：改善市容市貌，碳排放标准符合国家相关规定		达标	达标	10	10		
	可持续影响指标		指标 1：为提升地铁 7 号线常码头站点周边房屋整体形象，美化城区风貌，改善居民居住环境		达标	达标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：切实解决居民房屋漏水、门窗老化及房屋外立面破败等问题		满意	满意	10	10		
	总分						100	100		

