

2022年度汉江湾生态谷（一期）项目 绩效自评表

单位名称：硚口区园林局

填报日期：2023年7月

项目名称		硚口区汉江湾生态谷一期（2020-2022）建设项目					
主管部门		硚口区园林局	项目实施单位		硚口区园林局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	11,619.10	11,619.10	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	口袋公园建设项目 (6分)		7个	10处	6
			园林设施维护更新 (6分)		1项	1项	6
		质量指标	项目工程质量合格率 (6分)		100%	100%	6
			项目实施政府采购率 (6分)		100%	100%	6
		时效指标	项目资金拨付及时 (5分)		拨付及时	拨付及时	5
			项目建设周期按设计要求 (5分)		满足	满足	5
	成本指标	园林绿化项目造价指标 (6分)		达标	达标	6	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	公园绿化项目旅游观赏价值 (5分)		达标	达标	5
		社会效益 指标	强化园林绿化建设, 促进城市绿色发展 (5分)		达标	达标	5
			美化市容、改善民生 (5分)		满足	满足	4
		生态效益 指标	利用微地形营造改善自然气候条件, 构建生态多样性 (5分)		满足	满足	4
			生物圈层构建, 凸显生态功能 (5分)		满足	满足	4
	可持续影响 指标	加强区域生态绿地建设, 塑造区域特色景观 (5分)		满足	满足	5	
	满意度指 标	群众满意 度	社会群众满意度 (10分)		满意	基本满意	9
总分		96					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>1、园林绿化、道路、游园绿化养护管理精细化程度有待提升； 2、美化市容改善民生与市民期望之间有一定差距； 3、利用微地形营造改善自然气候条件，构建生态多样性方面效果不足，有待进一步加强。</p>
<p>改进措施及结果应用 方案</p>	<p>提升园林绿化精细化养护管理水平，加强道路、游园绿化养护，实现绿化管养精细化和精致全覆盖。 （1）加强道路绿化管理，深入推进行道树补栽、花卉布置等工作。 （2）启动智慧园林建设（大数据平台）及第三方考核服务。 （3）落实树木“防风、防病虫、防旱涝、防冻”四防工作。 （4）全面提升改造已建公园和道路基础设施。进行环境整治、景观提升，对道路分车绿化站石和栏杆等设施。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。