

# 武汉市库区移民工作领导小组办公室文件

武移办〔2023〕5号

## 市库区移民工作领导小组办公室关于 进一步加快水库移民后期扶持项目 建设和资金拨付进度的通知

各相关区水务和湖泊局（水库移民管理部门）：

近期，市库区移民工作领导小组办公室对我市 2022-2023 年中央水库移民后期扶持基金支出进度和项目实施情况进行了检查，各区移民后扶项目和资金拨付进度不平衡，序时整体偏慢。为进一步加快推进我市水库移民后期扶持项目建设和资金拨付进度，现将有关情况通知如下：

### 一、2022 年度项目建设及资金拨付情况

#### （一）项目建设情况

2022 年，全市移民后扶项目共 148 个（含增长人口项目）。截至 6 月 30 日，已完成 141 个，7 个项目正在实施（均在黄陂区），项目完工率 95%。

## （二）资金拨付情况

中央及省下达我市 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金共计 10617.6 万元，其中移民补助资金 4454.6 万元，基础设施建设和经济发展资金 6163 万元。截至 6 月 30 日，全市拨付资金 8677.36 万元，资金拨付率 81.57%。资金拨付率达 100% 的有涉及移民资金的 5 个中心城区，江夏区、蔡甸区；达 90% 以上的有东西湖区、武汉经济技术开发区（汉南区）、新洲区；黄陂区资金拨付率仅为 72%。

## 二、2023 年度项目建设及资金拨付情况

### （一）项目建设情况

2023 年，全市移民后扶项目共 81 个（含增长人口项目）。截至 6 月 30 日，已完成 13 个，48 个正在实施，20 个项目在组织招投标中，项目开工率 75.3%。6 个新城区中，江夏区、新洲区项目开工率 100%，黄陂区项目开工率 74%，东西湖区、蔡甸区项目开工率 50%，武汉经济技术开发区（汉南区）项目开工率仅为 25%。具体为：江夏区 4 个，已完成 2 个，2 个项目正在实施；新洲区 6 个，已完成 1 个，5 个正在实施；黄陂区 54 个，已完成 1 个，39 个正在实施，14 个正在组织招投标；东西湖区 2 个，已完成 1 个，1 个正在组织招投标；蔡甸区 6 个，已完成 1 个，

2 个正在实施，3 个正在组织招投标；武汉经济技术开发区（汉南区）4 个，2 个已完成，2 个正在组织招投标。

## （二）资金拨付情况

中央及省已下达我市 2023 年度大中型水库移民后期扶持基金共计 7953 万元，其中移民补助资金 4454.45 万元，基础设施建设和经济发展资金共计 3498.55 万元。截至 6 月 30 日，全市拨付资金 3433.17 万元，资金拨付率 43.17%。其中，5 个中心城区资金拨付率达 100%，江夏区资金拨付率为 63.91%，东西湖区资金拨付率为 45.37%，蔡甸区资金拨付率为 45.29%，武汉经济技术开发区（汉南区）的资金拨付率为 45.12%，黄陂区资金拨付率为 43.12%，新洲区资金拨付率为 36.27%。

## 三、工作要求

（一）提高思想认识，明确资金支付重要性。大中型水库移民后期扶持资金是党和政府解决水库移民突出问题，帮扶移民安稳发展的民生资金。资金的使用支付进度直接反映了各地政策落实和工作推进的力度，是考评资金使用绩效的重要指标，各区水库移民管理部门要强化资金使用绩效意识，真正把移民后扶项目抓在手上，树立“进度就是成绩，进度就是资金”的观念，担当作为，勇于争先。

（二）强化工作措施，加快项目实施进度和资金支付进度。移民后期扶持项目实施进度慢、资金结存量大等突出问题如长期得不到有效解决，既影响全省、全市后扶工作实效，又影响了移民资金使用绩效。各相关区要根据移民资金实际支付情况认真分

析、加强研判，及时解决项目实施和验收过程中存在的困难和问题。同时，要加强与财政部门的沟通和衔接，尽快完成竣工项目的审计结算等工作，及时支付项目资金。2023年12月底前，2022年及以前年度资金清零，2023年资金支付进度要达到85%以上。

(三)严肃考核管理，强化移民资金使用突出问题责任追究。按照省水利厅要求，从2023年4月起，将逐月发布各县(市、区)序时进度，对进度明显滞后的，采取提醒、约谈、通报等形式进行督办，年底未达到规定进度目标的还将降低绩效考评等次。移民后扶资金下达采取“先到后用”方式，要坚决杜绝后扶资金被调度使用，发现此类问题按挪用资金定性追责。各区要进一步增强责任意识、使命意识、担当意识，努力争当工作进度的排头兵，确保我市水库移民工作稳居全省前列。

武汉市库区移民工作领导小组办公室

2023年7月18日

(此件依申请公开)

---

抄送：各区人民政府。

---

武汉市库区移民工作领导小组办公室

2023年7月18日印发