

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		军运会建筑立面整治项目							
主管部门		区住房保障和房屋管理局			实施单位		区住房保障和房屋管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
		年度资金总额		5500 万元	5500 万元		100%		
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金		5500 万元	5500 万元		100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境。对汉江大道（建设大道至沿河大道）99 栋，33.32 万 m²房屋进行外墙清洗、不同程度整治、设置广告牌等。				提升军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境。对汉江大道（建设大道至沿河大道）99 栋，33.32 万 m²房屋进行外墙清洗、不同程度整治、设置广告牌等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：外墙清洗		16 栋	16 栋	10	10	
			指标 2：简易整治、一般整治、重点整治		简易整治 23 栋、一般整治 35 栋、重点整治 2 栋	简易整治 23 栋、一般整治 35 栋、重点整治 2 栋	20	20	
			指标 3：设置广告牌		260 米	260 米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程达到相关验收规范、标准、规程及规章		达标	达标	10	10	
			指标 2：提升军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境		达标	达标	10	10	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：提升军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境		达标	达标	10	10
	生态效益指标		指标 1：改善市容市貌，碳排放标准符合国家相关规定		达标	达标	10	10	
	可持续影响指标		指标 1：提升军运会场馆周边房屋及道路整体形象，美化了城区风貌，改善居民居住环境		达标	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民、参赛人员满意度		满意	满意	10	10	
	总分						100	100	