

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	基础教育重大建设项目（包括2020年基础教育设施建设、2020年公办幼儿园新改扩建、2020年基础教育市级一般转移支付资金、2020年特殊转移支付政府一般债券）							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区六角亭小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1146.00	1146.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		1146	1146	-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量；开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比；继续开展义务教育优质均衡发展示范区创建工作；提升义务教育整体质量和水平；贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，完善现代职业教育和培训体系，推进高水平实习实训基地，落实有利于职业教育改革发展的相关配套政策。			本校围绕制定的2020年基础教育设施建设工作会议院西六角亭小学新校兴建目标，按照计划进度，完成了项目目标任务。使用2020年特殊转移支付政府一般债券465万元，2020年政府专项债681万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标 (可选用可调整)	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量 指标	建设、改造、修缮数量（合计）（个）	1	1	10	10	新校区未招生，本条不适用
			建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数（人次）	800	800			
			采购设备（台）					
			实训室建设项目（个）					
			新增入园学位					
			新增小学学位	1080	1080			
			新增初中学位					
			新增教育用地（公顷）					
			新建校舍面积（M2）					
			是否为创建现代化学校					

